
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：许昌路东延工程

项目单位：郑州市上街区住房和城乡建设局

主管部门：郑州市上街区住房和城乡建设局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

许昌路东延全长 270 米，红线宽 30 米，配套完善雨污水管线、交通照明、绿化等附属工程以及设计和监理服务。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	0.00	20.00	20.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照资金管理办法要求，科学安排此项资金支出	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度等相关规定，合理支付此项资金	
使用规范性	严格按照下达的预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题	
预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控等工作	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

许昌路东延全长 270 米，红线宽 30 米，配套完善雨污水管线、交通照明、绿化等附属工程

以及设计和监理服务。

2.项目年度绩效目标完成情况

已及时足额支付了许昌路东延配套完善雨污水管线、交通照明、绿化等附属工程款以及设计和监理服务费。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：许昌路东延工程绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工程款、监理费、设计费；道路封闭时间；土石方作业时间；道路全长；项目验收；合同期限；完工后是否拉动沿线经济；完工后是否方便群众出行；完工后是否增加绿化面积；签约单位；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工程款、监理费、设计费	≤3954940 元	200000 元	5	5	
	社会成本指标	道路封闭时间	≥180 天	180 天	3	3	
	生态环境成本指标	土石方作业时间	≥60 天	60 天	2	2	
产出指标	数量指标	道路全长	=270 米	270 米	10	10	
	质量指标	项目验收	合格	100%	10	10	
	时效指标	合同期限	≥360 天	360 天	10	10	
效益指标	经济效益指标	完工后是否拉动沿线经济	是	100%	10	10	
	社会效益指标	完工后是否方便群众出行	是	100%	10	10	
	生态效益指标	完工后是否增加绿化面积	是	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约单位	≥90%	90%	5	5	