

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：数字化综合档案馆装修工程

项目单位：郑州市上街区档案馆

主管部门：郑州市上街区档案馆

2023 年 09 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

数字化综合档案馆内部装修、数字化平台建设、密集架购置及搬家、工程监理及设计。

## （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	50.87	50.87	100.0%
政府预算资金	0.00	50.87	50.87	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

## （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行了论证，科学安排资金	
拨付合规性	拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	
使用规范性	规范使用，严格按照下达预算的科目和项目执行。	
预算绩效管理情况	该项目资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，并开展了绩效监控。	

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

完成数字化档案馆装修工程

### 2.项目年度绩效目标完成情况

---

数字化档案馆装修工程已完成

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：数字化综合档案馆装修工程绩效自我评价结果为：总得分 95.89 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

装修工程成本；装修工程项目数量；工程质量合格率；对保障档案业务正常开展的改善程度；委托装修单位满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

装修时间；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

时效指标设置偏差

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

建议加强时效指标设置管理。

---

## 5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	装修工程成本	≤300 万元	50.87 万元	10	10	
产出指标	数量指标	装修工程项目数量	=1 项	1 项	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	装修时间	=180 个工作日	106 个工作日	10	5.89	指标值设置偏差，应为小于 180 个工作日
效益指标	社会效益指标	对保障档案业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托装修单位满意度	≥98%	100%	5	5	