
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：建设上街区综治中心及拨付相关费用

项目单位：中共郑州市上街区委政法委员会

主管部门：中共郑州市上街区委政法委员会

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照中央、省、市要求，建设上街区综治中心需设置“四室一厅一站”，分别是综合协调室、治安防控室、矛盾纠纷调处室、心理咨询室、群众接待厅、法律服务站。同时，根据工作需要，另需设置省市综治视联网会议室。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 年度资金总额： | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|--|-----------|
| 安排科学性 | 根据部门预算编制和资金管理办法的要求，该项资金安排科学。 | |
| 拨付合规性 | 根据国库集中支付制度相关规定，该项资金拨付合规。 | |
| 使用规范性 | 根据下达预算的科目和项目分类，该项资金使用规范。 | |
| 预算绩效管理情况 | 根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发[2020]7号）有关要求，我单位强化部门预算绩效管理主体责任，该项目年初设定了绩效目标，年中进行了绩效监控，年底 | |

| | | |
|--|----------------------|--|
| | 进行了绩效自评，有效提高了资金使用效益。 | |
|--|----------------------|--|

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

紧扣标准化建设、目标化管理、实体化运行，整合社会治理资源，着力将区综治中心打造成为整合社会治理资源、创新社会治理方式的重要工作平台，提升平安上街建设水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

紧扣标准化建设、目标化管理、实体化运行，整合社会治理资源，着力将区综治中心打造成为整合社会治理资源、创新社会治理方式的重要工作平台，提升平安上街建设水平。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：建设上街区综治中心及拨付相关费用绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

建设费用；惠及人数；工程建设质量合格率；群众安全感；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

工程完工时间；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金执行率偏低

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议 2023 年及时拨付预算资金

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------|----|----|---------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用 | ≤117万元 | 0万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及人数 | ≥19万人 | 19万人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 工程建设质量合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 工程完工时间 | 2023年底前 | 0% | 10 | 0 | 因是新增项目, 2022年工程尚未开始 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感 | 不断提升 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 5 | |
