

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：金屏路大修工程（债券资金）

项目单位：郑州市上街区住房和城乡建设局

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

郑财预【2021】486号金屏路（许昌路-新乡路）大修工程

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	581.29	50.00	8.6%
政府预算资金	0.00	581.29	50.00	8.6%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照资金管理办法要求，科学安排此项资金支出	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度等相关规定，合理支付此项资金	
使用规范性	严格按照下达的预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题	
预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控等工作	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

用于支付 金屏路（许昌路-新乡路）大修工程

## 2.项目年度绩效目标完成情况

该笔资金用于支付金屏路工程款，该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控等工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：金屏路大修工程（债券资金）绩效自我评价结果为：总得分 86.99 分，属于“良”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

工程建设无征迁投入；施工期间对周边环境影响最小化；金屏路（许昌路-新乡路）修建长度；工程质量合格；1 年；改善许昌路至中心路段道路通行状况；沿线群众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

依据合同价格付款；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金未拨付

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

建议及时足额拨付资金

#### 3.对资金管理的建议

---

建议按节点拨付资金

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	依据合同价格付款	≥1593 5364.57 元	50000 0 元	4	0 .13	资金未拨付
	社会成本指标	工程建设和无征迁投入	无征迁成本	100%	3	3	
	生态环境成本指标	施工期间对周边环境影响最小化	减少环境污染	100%	3	3	
产出指标	数量指标	金屏路（许昌路-新乡路）修建长度	≥1634 米	1634 米	1 0	1 0	
	质量指标	工程质量合格	合格	100%	1 0	1 0	
	时效指标	1 年	≥1 年	1 年	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	改善许昌路至中心路段道路通行状况	实现工程建设预期目标	100%	2 5	2 5	

---

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	沿线群 众满意 度	≥90%	90%	5	5	
-----------	-------------------	-----------------	------	-----	---	---	--

---