

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建投资预算

项目单位：郑州市上街区住房和城乡建设局

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

郑财预【2022】325号2022年河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建投资预算排水管线、排水设施建设改造项目

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1244.00	303.00	24.36%
政府预算资金	0.00	1244.00	303.00	24.36%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照资金管理办法要求，科学安排此项资金支出	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度等相关规定，合理支付此项资金	
使用规范性	严格按照下达的预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用、擅自调整等问题	
预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控等工作	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建投资预算排水管线、排水设施建设改造项目

## 2.项目年度绩效目标完成情况

用于支付特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建投资预算排水管线、排水设施建设改造项目资金

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建投资预算绩效自我评价结果为：总得分 90.17 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

排水管道工程无拆迁，无新增占地；施工期间对周边环境影响最小化；包括许昌路、金屏路、金熙路、孟津路、连心等等 9 条道路的排水工程。；工程质量合格；施工时间；合理使用资金，达到工程预期目标；提升 9 条道路汛期排水能力；道路沿线群众；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

中央预算内补助总金额 1244 万元；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

财政未拨付剩余资金

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

建议及时足额拨付资金

---

### 3.对资金管理的建议

建设按时间节点足额拨付资金

### 4.对项目管理的建议

无

### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	中央预算内补助总金额1244万元	≥1244万元	303万元	3	0.73	财政未拨付
	社会成本指标	排水管道工程无拆迁，无新增占地	工程建设征迁投入作为社会成本核算	100%	3	3	
	生态环境成本指标	施工期间对周边环境影响最小化	减少环境污染	100%	4	4	
产出指标	数量指标	包括许昌路、金屏路、金熙路、孟津路、连心等等9条道路的排水工程。	≥9698米	9698米	10	10	
	质量指标	工程质量合格	合格	100%	10	10	

	时 效 指标	施 工时间	≥1 年	1 年	1 0	1 0	
效 益指标	经 济 效益指标	合 理 使 用 资金，达 到 工 程 预 期 目 标	1244	100%	1 5	1 5	
	社 会 效益指标	提 升 9 条道 路 汛 期 排 水 能 力	提 升 道路汛期 排水能力	100%	1 0	1 0	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	道路沿 线群众	≥90%	90%	5	5	

---