
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市第十五人民医院急救站、门诊医技综合楼 、病房楼项目

项目单位：郑州市上街区卫生健康委员会

主管部门：虚拟处室

2023 年9月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑财预【2022】021 号关于下达 2022 年河南省政府专项债券（一至九期）资金的通知

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|---------|-------|-------|
| 年度资金总额： | 0.00 | 1700.00 | 34.87 | 2.05% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 1700.00 | 34.87 | 2.05% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|---------------|-----------|
| 安排科学性 | 根据工作需要安排资金 | |
| 拨付合规性 | 按照规定拨付，符合规定要求 | |
| 使用规范性 | 合理使用资金，符合工作要求 | |
| 预算绩效管理情况 | 资金按照要求及时拨付 | |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成郑州市第十五人民医院门诊、医技综合楼建设

2.项目年度绩效目标完成情况

建设工程主体完工。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市第十五人民医院急救站、 门诊医技综合楼 、病房楼项目绩效自我评价结果为：总得分80.42 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

医疗机构建设数； 建设项目符合标准； 完工及时率； 方便群众就医； 验收单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

项目总成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化预算项目编制，合理规划资金使用进度。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排资金预算，按照规定节点进行支付。

3.对资金管理的建议

对资金使用加大方向论证，合理支配使用。

4.对项目管理的建议

加强财政项目资金管理，推进资金统筹使用。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|---------|---------|----|------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | =1700万元 | 34.87万元 | 10 | 0.21 | 按照施工进度拨付资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构建设数 | =1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 建设项目符合标准 | 合格 | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众就医 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 验收单位满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

