
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑财预【2020】479号郑州上街智能电气产业园建设项目

项目单位：郑州上街产业集聚区管理委员会

主管部门：虚拟处室

2023年09月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑州上街智能电气产业园建设项目全面提升土地资源综合利用效率。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1600.00	25.71	1.61%
政府预算资金	0.00	1600.00	25.71	1.61%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序安排科学。	无
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到其他实有资金帐户的问题，拨付合规。	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，资金使用规范。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，并设置绩效目标，开展绩效监控。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成土地整理等工程项目

2.项目年度绩效目标完成情况

为全面提升土地资源综合利用效率，确保储备土地以“净地”方式及时、有序地投放市场，年内完成土地整理工程。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑财预【2020】479 号郑州上街智能电气产业园建设项目绩效自我评价结果为:总得分 90.16 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

土地利用增量；土地整理面积；土地整理合格率；土地整理完成时间；保障项目用地需求；企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

奥克斯土地整理项目使用专项债券资金支付项目余款。该项目为专项债券资金其中一项。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

按项目资金需求及时审定。

2.对预算安排及执行情况的建议

及时下达专项资金。

3.对资金管理的建议

按项目工程进度及时拨付。

4.对项目管理的建议

手续办理与项目建设进度实行同步。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	社 会 成本指标	土 地 利用率增 量	≥30%	30%	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	土 地 整理面积	≥2400 亩	2400 亩	10	10	
	质 量 指标	土 地 整理合格 率	=100 %	100%	10	10	
	时 效 指标	土 地 整理完成 时间	12 月 前	100%	10	10	
效 益 指标	经 济 效益指标	保 障 项目用地 需求	有 力 保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意 度	≥95%	95%	5	5	
